



COMUNE DI GARBAGNA

15050 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Piazza della Chiesa, 4 - Tel. 0131 877645 - Fax 0131 877307
e-mail: info@comune.garbagna.al.it - sito: www.comune.garbagna.al.it
pec: protocollo@pec.comune.garbagna.al.it



Determinazione SETTORE TECNICO n. 10 del 19.02.2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA SU IMPEGNO DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATO - OPERE A COMPLETAMENTO 'RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO I TORRENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI GARBAGNA - 1° LOTTO Rio Lutta e Rio Feiga' - SALDO dei lavori eseguiti - IMPRESA COS.MO srl



PNRR

INTERVENTO A VALERE SU MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2

Decreto legge 31.05.2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (G.U. 31.05.2021, n. 129) Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa - Titolo IV - Contratti pubblici

Affidamenti sotto soglia – art 51 comma 1

Procedura negoziata senza bando (art. 63 procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

Vigente sino al 31 dicembre 2023 poi sostituiti dal D.Lgs 36/2023: art 50 – procedure per l'affidamento

**DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO INTERNO
E IL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL MEF
ART. 1 COMMA 139 E SEGUENTI DELLA LEGGE 145/2018 RELATIVO A INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DEL TERRITORIO**

IMPORTO FINANZIATO PARI A € 530.000,00

**RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO I TORRENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI
GARBAGNA –**

1° LOTTO RIO LUTTA E RIO FEIGA

CUP **H74H20000330001**

CODICE CIG LAVORI LOTTO RIO LUTTA **9014438590**

CODICE CIG LAVORI LOTTO RIO FEIGA **90144607B70**

CODICE CIG LAVORI OPERE A COMPLETAMENTO DETERMINA 43/2021 **A041F2C233**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – URBANISTICA - OO.PP.

Visto il D. Lgs. 36/2023;

Richiamati i seguenti atti:

- La determina di questo settore n° 43 del 22 dicembre 2021 con cui venivano aggiudicati i lavori di: RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO I TORRENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI GARBAGNA – 1° LOTTO RIO LUTTA E RIO FEIGA

così come definiti:

STRALCIO FEIGA all'impresa Liguria Palificazioni Srl, Borgo San Martino (AL) Via Fornace 19, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01512360999, per un importo di contratto pari a € 88.895,88 oltre IVA al 22% (€ 19.557,09) per un totale di € 108.452,97;

STRALCIO LUTTA all'impresa COS.MO. Srl, Sarezzano AL Località Baracca 8/a, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01234400065, per un importo di contratto pari a € 262.364,57 oltre IVA al 22% (€ 57.720,21) per un totale di € 320.084,78;

- la determina n. 18 del 6 luglio 2022 con cui veniva approvata la documentazione relativa al 1° SAL e liquidata la fattura 41/001 del 04 luglio 2022 alla ditta COS.MO. Srl, Sarezzano AL Località Baracca 8/a, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01234400065 per un importo di € 85.151,10 oltre IVA pari a € 18.733,24 per un totale di € 103.884,34;

- la determina n.22 del 02/08/2023 con cui veniva incaricato lo studio Moller Ingegneria srl PIVA 02786070991 con sede in via Corsica n. 21/20 -16126 GENOVA della rendicontazione tramite sistema REGIS delle opere finanziate sul PNRR per le annualità dal 2020 al 2023 per l'importo di € 1982,90 per l'intervento in oggetto;

- la determina n. 27 del 03/10/2023 di approvazione 2° SAL per un importo di € 139.965,46 oltre IVA al 22% (€ 30.792,40) per un totale di € 170.757,86;

- la determinazione n. 44 del 20/12/2023:

1) di approvazione della contabilità finale composta da Certificato ultimazione lavori stralcio Rio Lutta, Certificato ultimazione lavori stralcio Rio Feiga, Relazione sul conto finale, Certificato Regolare Esecuzione, Relazione a supporto utilizzo economie e somme a disposizione da cui si evince un quadro economico finale come sotto riportato dove emerge che sono scaturite economie di spesa, utilizzabili ai sensi dell'art 5 del Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2021, che al comma 2. recita "Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 139, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione" per la cifra di € 76.085,25;

2) di approvazione pertanto del quadro economico finale di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO TRA PROGETTO E CONTRATTO

		Progetto Approvato	Contratto
A	TOTALE LAVORI a base d'asta	FEIGA €. 91.613,26	
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <i>NON</i> soggetti a ribasso	€. 2.367,16	
	TOTALE LAVORI	€. <u>93.980,42</u>	
	Ribasso pari al 5,55%		86.528,72
			€ 2.367,16
			<u>88.895,88</u>
A	TOTALE LAVORI a base d'asta	LUTTA €. 274.338,34	
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <i>NON</i> soggetti a ribasso	€. 6.681,24	
	TOTALE LAVORI	€. <u>281.019,58</u>	
	Ribasso pari al 6,80%		255.683,33
			€ 6.681,24
			<u>262.364,57</u>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	I.V.A. sui lavori 22,00% FEIGA	€ 20.675,69	€ 19.557,09
	I.V.A. sui lavori 22,00% LUTTA	€ 61.824,31	€ 57.720,21
	Progettazione , direzione , contabilità	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	Allacciamento pubblici servizi	€ 500,00	€ 0,00
	Fondo per accordi bonari	€ 11.250,00	€ 0,00
	Imprevisti	€ 18.750,00	€ 0,00
	Occupazione aree	€ 3.000,00	€ 0,00
	Spese per supporto	€ 999,00	€ 0,00
	Spese per commissioni giudicatrici	€ 1.000,00	€ 0,00
	Contributo 4% spese tecniche 4,00%	€ 800,00	€ 800,00
	IVA Spese tecniche 22,00%	€ 4.576,00	€ 4.576,00
	Spese per funzioni di Resp. del Proc.	€ 7.500,00	€ 0,00
	I.V.A. sui imprevisti 22,00%	€ 4.125,00	€ 0,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	<u>€ 155.000,00</u>	<u>€ 102.653,30</u>
	TOTALE PROGETTO A + B	€ 530.000,00	€ 453.913,75
	Economie a seguito del ribasso offerto, del risparmio della somma stanziata per gli imprevisti, e della differenza dell'iva sui lavori		€ 76.086,25

3) di aggiudicazione, ai sensi del Decreto legge 31.05.2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (G.U. 31.05.2021, n. 129) Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa - Titolo IV - Contratti pubblici, art. 50 del Dlgs 36/2023, i lavori di “Opere a completamento determina 43/2021” per la cifra di € 62.300,00 oltre IVA come da computo metrico stilato dal progettista/Direttore Lavori, **alla ditta COS.MO. Srl, Sarezzano AL Località Baracca 8/a, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01234400065;**

4) di liquidazione sulla base delle risultanze e delle verifiche eseguite in relazione alle attività per cui sono state emesse la fattura 103 del 30/11/2023 l'importo di € 108.451,90 compresa IVA alla ditta Liguria Palificazioni;

- la determina n. 54 del 18.09.2024 con la quale si approvava, a seguito di relazione a supporto utilizzo economie e somme a disposizione redatta dal direttore dei lavori ing. Giovanni Clara, il seguente quadro economico finale rivisto e corretto:

QUADRO ECONOMICO			Post appalto
A)	LAVORI IN APPALTO		
		Stralcio 1 - Lutta	€ 281 019,58
		Stralcio 2 - Feiga	€ 93 980,42
		TOTALE	€ 375 000,00
			262 364,57 € 88 805,88 € € 351 260,46
B)	DELLE QUALI LE SOMME PER LA SICUREZZA		
	1 Oneri speciali espressamente previsti dal PSC		€ 8 038,58
	2 Oneri diretti ricompresi nelle voci di computo		€ 2 901,42
	TOTALE PROVVIDENZE 81/08 NON SOGGETTE A RIBASSO		€ 11 000,00
			€ 8 038,58 € 2 901,42 € 11 000,00
	TOTALE LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA (soggetto a ribasso)		€ 364 000,00
			€ 340 280,48 €
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	1 IVA SUI LAVORI (22%)	€ 80 620,00	€ 77 277,30
	2 SPESE TECNICHE PER ATTIVITA' DI DL, MISURA, CONTABILITA', CSE E CRE	€ 20 000,00	€ 20 000,00
	3 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI, SONDAGGI (IVA compresa)	€ -	€ -
	4 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (IVA compresa)	€ 500,00	€ -
	5 FONDO PER ACCORDI BONARI (3% di A)	€ 11 250,00	€ -
	6 IMPREVISTI (5% di A)	€ 18 750,00	€ -
	7 OCCUPAZIONI AREE	€ 3 000,00	€ -
	8 SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E/O SUPPORTO (IVA e oneri compresi)	€ 990,00	€ -
	9 EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (IVA e oneri compresi)	€ 1 000,00	€ -
	10 SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE (IVA compresa)	€ -	€ -
	11 SPESE PER ANALISI E CONTROLLI E COLLAUDI (IVA compresa)	€ -	€ -
	12 CONTRIBUTO INARCASSA (4% di C.2)	€ 800,00	€ 800,00
	13 IVA SU SPESE TECNICHE (22% di C.2 e C.12)	€ 4 576,00	€ 4 576,00
	14 COMPENSO INCENTIVANTE (EX ART. 92 DLGS 183/2006) (2% di A)	€ 7 500,00	€ 1 982,90
	15 RISPARMI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DERIVANTI DA RIBASSO (IVA compresa)	€ -	€ 28 082,24
16 ALTRI RISPARMI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (IVA compresa)	€ -	€ 45 141,10	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 155 000,00	€ 178 739,54
D)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)	€ 530 000,00	€ 530 000,00

e si rideterminava in € 60.740,43 oltre IVA per un totale complessivo di € 74.103,34 l'importo degli interventi a completamento dei lavori principali affidati alla ditta COS.MO srl di Sarezzano.

- la determina n. 55 del 18.09.2024 con la quale si approvava la contabilità finale dei lavori a completamento per un importo di dell'importo di € 60.740,43 oltre IVA al 22% per un importo totale di € 74.103,32
- la determina n. 59 del 06.11.2024 con la quale si liquidava alla ditta COS.MO srl la fatt. n. 57/001 del 23/10/2024 dell'importo di € 30.370,22 oltre IVA al 22% pari ad € 6.681,45 per un totale complessivo di € 37.051,67, quale acconto 50% dei lavori eseguiti;

Vista la fattura:

- COS.MO srl – n. 12/001 del 12/02/2025 dell'importo di € 30.370,21 oltre IVA al 22% pari ad € 6.681,45 per un totale complessivo di € 37.051,66 a saldo dei lavori eseguiti;

Valutato che occorre provvedere alla liquidazione di tale spesa preventivamente impegnata con determinazione emessa da questo settore.

Considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e assolti secondo le necessità e aspettative dell'amministrazione e del responsabile del settore scrivente;

Dato atto che

il Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, e che, in sede di affidamento della fornitura del servizio, il responsabile del Servizio Finanziario ha appreso il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 153 comma 5° del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta ed attestata

- ⇒ la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- ⇒ l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
- ⇒ di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09, convertito in L. 102/09 e dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che tale spesa risulta compatibile con il programma dei pagamenti e con le regole di finanza pubblica;

Visti

- ⇒ il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
- ⇒ il D.Lgs. n. 267/2000 negli art. 107, 109 e 117;
- ⇒ il D.Lgs. n. 165/2001;
- ⇒ lo Statuto comunale;
- ⇒ il Regolamento comunale di contabilità;
- ⇒ il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
- ⇒ il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ⇒ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 27/12/2024, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027;
- ⇒ la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 11/01/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG;
- ⇒ il Decreto del Sindaco n. 01 del 15/01/2025 con cui veniva conferito il ruolo di responsabile del servizio tecnico e RUP alla geom. Cinzia Bidone

Per le motivazioni espresse in narrativa, e valutato di dover provvedere in merito;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, sulla base delle risultanze e delle verifiche eseguite in relazione alle attività per cui è stata emessa la fattura a seguire elencata, a favore del soggetto indicato nel prospetto esplicativo seguente;

DI IMPUTARE, la relativa spesa al rispettivo capitolo riportato nel prospetto seguente

COS.MO SRL CUP H74H20000330001 CIG A041F2C233	Fatt. 12/001 del 12.02.202	37.051,66 €		20810120	Determina 54 del 18/09/2024
		€ 30.370,21	6.681,45 € IVA 22%		

Di trasmettere, il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario;

Di pubblicare, la presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del comune di Garbagna;

Il Responsabile del Servizio

F.to Geom. Cinzia Bidone

Il responsabile del Servizio Finanziario esprime ed attesta, sulla determinazione in oggetto:

- Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e in merito all'art. 49 del regolamento di contabilità dell'ente;

Garbagna, lì 05/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Alessandra CANEVARO
