



COMUNE DI GARBAGNA

15050 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Piazza della Chiesa, 4 - Tel. 0131 877645 - Fax 0131 877307
e-mail: info@comune.garbagna.al.it - sito: www.comune.garbagna.al.it
pec: protocollo@pec.comune.garbagna.al.it



DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N.38 del 17.09.2019

OGGETTO: Lavori di "Messa in sicurezza strade comunali: rifacimento parziale Piazza P. Doria – Tratto 1 e asfalti Località Bastita"

Importo complessivo € 40.000,00

Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori.

CUP: H77H19000450001 - CIG: 789193786E – 78920494DC

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dei decreti del sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTA la nota prot. n. 1061 del 11.01.2019 con la quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale comunica l'assegnazione di un contributo pari ad € 40.000,00 per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;

RILEVATO:

- Che l'importo dei lavori per la realizzazione dell'intervento ammonta ad € 40.000,00;
- Che il finanziamento dell'opera è assicurato con finanziamento regionale e che i suddetti trovano imputazione sul bilancio 2019 per come appresso:

Risorsa	4117	Contributo Ministero Interno	Importo €.	40.000,00
Capitolo	2.08.10.122	Conto capitale	Importo €.	40.000,00

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 15 del 03.04.2019 con la quale si provvede all'affidamento dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilità dei lavori di cui all'oggetto all' **Arch. Silvia FIORETTI** di Novi Ligure (AL);

PRESO ATTO dalle istruzioni fornite dal Ministero dell'Interno ed in particolare dalle FAQ n. 3 e n. 98 pubblicate sul sito dello stesso Ministero, dalle quali si evince che non sono ammessi gli "smart CIG" anche se l'importo degli affidamenti risulta inferiore ad e 40.000,00, ma occorre richiedere il CIG attraverso il SIMOG;

RICHIAMATA pertanto la Determinazione del Servizio Tecnico n. 21 in data 30.04.2019 con la quale si rettifica, per quanto sopra riportato, la precedente Determinazione n. 15/2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 08.04.2019 con la quale si approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo redatto dall' **l'Arch. Silvia Maria FIORETTI** con studio in Novi Ligure (AL);

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 27.04.2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 02.05.2019 con la quale si è approvato il progetto esecutivo redatto dal suddetto professionista, depositato al protocollo comunale in data 30.04.2019, al n. 1472, che prevede il seguente quadro economico:

Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	29.434,45
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>211,38</u>
Sommano i lavori	€	29.645,83

Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

- spese tecniche, coord.sicurezza	€	2.980,00
- contributi previdenziali 4%	€	243,17
- I.V.A. 22% sui lavori	€	6.522,08
- incentivi – art. 113 D.Lgs. 50/2016 – 2%	€	592,92
- arrotondamento	€	<u>16,00</u>
	€	10.354,17
Importo complessivo dei lavori	€	<u>40.000,00</u>

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 23 del 07.05.2019 con la quale i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati alla Ditta **TORRE RODOLFO S.r.l.** di Arquata Scrivia (AL);

VISTA il contratto sottoscritto sul sistema di E-procurement MEPA messo a disposizione da CONSIP in data 07.05.2019;

VISTA la propria precedente determinazione n. 25 del 14.05.2019 con la quale si prende atto del sub affidamento alla ditta **“Edil G. di Gjyzeli Ardian & C. S.a.s.”** – c.f. / P.IVA n. 02410680066 – Via San Baudolino, civico n. 9 – Alessandria per il **posizionamento piastrelle in pietra;**

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 14.05.2019 ed ultimati in data 12.07.2019;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Silvia Maria Fioretti di Novi Ligure in data 12.07.2019, dal quale risulta che alla suddetta data i lavori di che trattasi sono stati eseguiti dall'Impresa **TORRE RODOLFO S.r.l.** per un importo netto di Euro 29.351,49;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Silvia Maria Fioretti di Novi Ligure in data 12.07.2019 dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa **TORRE RODOLFO S.r.l.** e ne liquida la somma netta di € 29.351,49, oltre I.V.A. 22% pari ad € 6.457,33, per complessivi € 35.808,82;

VISTA la nota competenze in data 12.07.2019 dell' Silvia Maria Fioretti di Novi Ligure, incaricato della progettazione – Direzione dei Lavori – Coordinatore in materia di sicurezza delle opere di che trattasi, relativa alle spettanze a saldo, le quali assommano a complessive € 3.225,17 (rivalsa INPS 4% pari ad € 119,20 - cont.prev. 4% pari ad € 123,97 e imposta di bollo pari ad € 2,00 compresi);

RITENUTO quindi possibile procedere alla liquidazione delle suddette spettanze;

VISTA la normativa in materia attualmente vigente:

D E T E R M I N A

DI APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Silvia Maria Fioretti di Novi Ligure in data 12.07.2019, dal quale risulta che alla suddetta data i lavori di che trattasi sono stati eseguiti dall'Impresa **TORRE RODOLFO S.r.l.** per un importo netto di Euro 29.351,49;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Silvia Maria Fioretti di Novi Ligure in data 12.07.2019 dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa **TORRE RODOLFO S.r.l.** e ne liquida la somma netta di € 29.351,49, oltre I.V.A. 22% pari ad € 6.457,33, per complessivi € 35.808,82;

DI APPROVARE la nota competenze in data 12.07.2019 dell' Silvia Maria Fioretti di Novi Ligure, incaricato della progettazione – Direzione dei Lavori – Coordinatore in materia di sicurezza delle opere di che trattasi, relativa alle spettanze a saldo, le quali assommano a complessive € 3.225,17 (rivalsa INPS 4% pari ad € 119,20 - cont.prev. 4% pari ad € 123,97 e imposta di bollo pari ad € 2,00 compresi);

DI LIQUIDARE all' **Impresa TORRE RODOLFO S.r.l.** – di Arquata Scrivia (AL) la complessiva somma di Euro 35.808,82 (Euro 29.351,49 importo dei lavori – Euro 6.457,33 per I.V.A. 22%) relativa alle spettanze inerenti il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori;

DI LIQUIDARE l'Arch. Silvia Maria Fioretti di Novi Ligure (AL), incaricato della progettazione – Direzione dei Lavori – Coordinatore in materia di sicurezza delle opere di che trattasi, l'importo complessivo di € 3.225,17 (rivalsa INPS 4% pari ad € 119,20 - cont.prev. 4% pari ad € 123,97 e imposta di bollo pari ad € 2,00 compresi);

DI LIQUIDARE al Responsabile Unico del Procedimento l'importo complessivo di € 592,92 secondo i criteri dettati dal regolamento inerente gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo n. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 28 dicembre 2018;

DI APPROVARE il quadro economico a consultivo di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento in oggetto così dettagliato;

Lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	€	29.351,49
- I.V.A. 22% sui lavori	€	6.457,33
- spese tecniche, coord.sicurezza	€	2.980,00
- rivalsa INPS spese tecniche	€	119,20
- contributi previdenziali 4%	€	123,97
- Imposta di bollo spese tecniche	€	2,00
- incentivi – art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	<u>592,92</u>
Importo complessivo dell'intervento	€	39.626,91

dando atto che i lavori eseguiti hanno comportato **una economia di spesa pari ad € 373,09**;

DI DARE ATTO, come descritto in narrativa, che la complessiva somma di Euro 39.626,91 trova imputazione all'intervento capitolo. 2.08.10.122 del bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Piero Camera

Visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell' art. 153, 5° comma, del D. Lgs. n., 267/2000.

Visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l. 78/2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Alessandra Canevaro

Garbagna 17.09.2019