



COMUNE DI GARBAGNA

15050 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Piazza della Chiesa, 4 - Tel. 0131 877645 - Fax 0131 877307
e-mail: info@comune.garbagna.al.it - sito: www.comune.garbagna.al.it
pec: protocollo@pec.comune.garbagna.al.it



Determinazione SETTORE TECNICO n. 44 del 20.12.2023

Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE - LIQUIDAZIONE FATTURA SU IMPEGNI DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATI - DETERMINA A CONTRARRE e AGGIUDICAZIONE LAVORI 'OPERE A COMPLETAMENTO DETERMINA 43/2021'



PNRR

INTERVENTO A VALERE SU MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2

Decreto legge 31.05.2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (G.U. 31.05.2021, n. 129) Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa - Titolo IV - Contratti pubblici
Affidamenti sotto soglia – art 51 comma 1
Procedura negoziata senza bando (art. 63 procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)
Vigente sino al 31 dicembre 2023 poi sostituiti dal D.Lgs 36/2023: art 50 – procedure per l'affidamento

**DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO INTERNO
E IL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL MEF
ART. 1 COMMA 139 E SEGUENTI DELLA LEGGE 145/2018 RELATIVO A INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DEL TERRITORIO
IMPORTO FINANZIATO PARI A € 530.000,00**

RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO I TORRENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI GARBAGNA –

1° LOTTO RIO LUTTA E RIO FEIGA

CUP H74H20000330001

CODICE CIG LAVORI LOTTO RIO LUTTA 9014438590

CODICE CIG LAVORI LOTTO RIO FEIGA 90144607B70

CODICE CIG LAVORI OPERE A COMPLETAMENTO DETERMINA 43/2021 A041F2C233

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – URBANISTICA - OO.PP.

Visto

il D. Lgs. 36/2023

Richiamate

- La determina di questo settore n° 43 del 22 dicembre 2021 con cui venivano aggiudicati i lavori del:
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO I TORRENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI GARBAGNA – 1° LOTTO RIO LUTTA E RIO FEIGA

così come definiti:

STRALCIO FEIGA all'impresa Liguria Palificazioni Srl, Borgo San Martino (AL) Via Fornace 19, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01512360999, per un importo di contratto pari a € 88.895,88 oltre IVA al 22% (€ 19.557,09) per un totale di € 108.452,97;

STRALCIO LUTTA all'impresa COS.MO. Srl, Sarezzano AL Località Baracca 8/a, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01234400065, per un importo di contratto pari a € 262.364,57 oltre IVA al 22% (€ 57.720,21) per un totale di € 320.084,78;

- la determina 18 del 6 luglio 2022 con cui veniva approvata la documentazione relativa al 1° SAL e liquidata la fattura 41/001 del 04 luglio 2022 alla ditta COS.MO. Srl, Sarezzano AL Località Baracca 8/a, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01234400065 per un importo di € 85.151,10 oltre IVA pari a € 18.733,24 per un totale di € 103.884,34;

Valutato

che la Direzione Lavori in data aprile 2023 ha prodotto la documentazione relativa al 2° SAL composta da: Libretto delle misure, Registro di Contabilità, Sommario Registro di contabilità, Certificato di pagamento n° 2 alla data del 04 aprile 2023.

Preso atto

che a seguito della documentazione tecnica e contabile sopra indicata, la ditta aggiudicataria COS.MO. Srl, Sarezzano AL Località Baracca 8/a, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01234400065, ha emesso fattura elettronica 16/001 del 04 aprile 2023 per un importo di € 139.965,46 oltre IVA al 22% (€ 30.792,40) per un totale di € 170.757,86;

Visto che

con determine di questo settore n° 27 del 3 ottobre 2023 e 37 del 6 dicembre 2023 veniva liquidata la fattura sopra indicata a favore della ditta COS.MO. Srl, Sarezzano AL Località Baracca 8/a, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01234400065;

Evidenziato

che in data 21 luglio 2023, il Ministero dell'Interno – Finanza Locale, a valere sull'intervento in oggetto, ha erogato a questo ente un ulteriore acconto pari al 10% del contributo totale, ossia € 53.000,00;

Emarginato che

Il Direttore lavori ha prodotto la documentazione tecnica e contabile relativa allo stato finale dei lavori che si compone di: Certificato ultimazione lavori stralcio Rio Lutta, Certificato ultimazione lavori stralcio Rio Feiga, Relazione sul conto finale, Certificato Regolare Esecuzione, Relazione a supporto utilizzo economie e somme a disposizione da cui si evince un quadro economico finale come sotto riportato dove emerge che sono scaturite economie di spesa, utilizzabili ai sensi dell'art 5 del Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2021, che al comma 2. recita "Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 139, a condizione che

gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione” per la cifra di € 76.085,25

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO TRA PROGETTO E CONTRATTO					
			Progetto Approvato	Contratto	
A	TOTALE LAVORI a base d'asta	FEIGA	€.	91.613,26	
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <i>NON</i> soggetti a ribasso		€.	2.367,16	
	TOTALE LAVORI		€.	<u>93.980,42</u>	
	Ribasso pari al	5,55%			86.528,72
					€ 2.367,16
					<u>88.895,88</u>
A	TOTALE LAVORI a base d'asta	LUTTA	€.	274.338,34	
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <i>NON</i> soggetti a ribasso		€.	6.681,24	
	TOTALE LAVORI		€.	<u>281.019,58</u>	
	Ribasso pari al	6,80%			255.683,33
					€ 6.681,24
					<u>262.364,57</u>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	I.V.A. sui lavori	22,00%	FEIGA	€ 20.675,69	€ 19.557,09
	I.V.A. sui lavori	22,00%	LUTTA	€ 61.824,31	€ 57.720,21
	Progettazione , direzione , contabilità			€ 20.000,00	€ 20.000,00
	Allacciamento pubblici servizi			€ 500,00	€ 0,00
	Fondo per accordi bonari			€ 11.250,00	€ 0,00
	Imprevisti			€ 18.750,00	€ 0,00
	Occupazione aree			€ 3.000,00	€ 0,00
	Spese per supporto			€ 999,00	€ 0,00
	Spese per commissioni giudicatrici			€ 1.000,00	€ 0,00
	Contributo 4% spese tecniche	4,00%		€ 800,00	€ 800,00
	IVA Spese tecniche	22,00%		€ 4.576,00	€ 4.576,00
	Spese per funzioni di Resp. del Proc.			€ 7.500,00	€ 0,00
	I.V.A. sui imprevisti	22,00%		€ 4.125,00	€ 0,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			<u>€ 155.000,00</u>	<u>€ 102.653,30</u>
	TOTALE PROGETTO A + B			€ 530.000,00	€ 453.913,75
Economie a seguito del ribasso offerto, del risparmio della somma stanziata per gli imprevisti, e della differenza dell'iva sui lavori					€ 76.086,25

Considerato

che l'importo dei lavori da affidare è inferiore a quanto stabilito Decreto legge 31.05.2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (G.U. 31.05.2021, n. 129) Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa - Titolo IV - Contratti pubblici, e i lavori verranno affidati secondo le indicazioni dell'art. 50 del Dlgs 36/2023;

Preso atto

di quanto sopra sinora esposto, il Responsabile Unico del Progetto, al fine di dar corso all'esecuzione delle opere come puntualmente esposte nella Relazione a supporto utilizzo economie e somme a disposizione a firma del Direttore Lavori, da cui emerge che le opere da affidare ammontano a un importo pari a € 62.300,00 oltre IVA come da computo metrico stilato dallo stesso professionista, e per dar corso a quanto previsto dall'art 5 comma 2 come riportato nei capoversi precedenti, ha contattato la ditta COS.MO. Srl, Sarezzano AL Località Baracca 8/a, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01234400065, già presente sul territorio con mezzi e manovalanze, la quale che si è dimostrata immediatamente disponibile ad eseguire le opere come sopra indicate confermando gli importi e le voci da computo metrico;

Richiamato che

a seguito della documentazione tecnica e contabile relativa allo stato finale dei lavori, la ditta aggiudicataria dello "stralcio Feiga" l'impresa Liguria Palificazioni Srl, Borgo San Martino (AL) Via Fornace 19, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01512360999, ha emesso fattura elettronica 103 del 30 novembre 2023 per un importo di € 88.895,00 oltre IVA al 22% (€ 19.556,90) per un totale di € 108.415,90;

Valutato che occorre provvedere alla liquidazione di tali spese preventivamente impegnate con Determinazioni emesse da questo settore, approvare la documentazione tecnica e contabile relativa allo stato finale dei lavori, all'aggiudicazione dei lavori derivanti dalle economie come certificate dal Direttore Lavori;

Dato atto che

il Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, e che, in sede di affidamento della fornitura del servizio, il responsabile del Servizio Finanziario ha appreso il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 153 comma 5° del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta ed attestata

- ⇒ la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- ⇒ l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
- ⇒ di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09, convertito in L. 102/09 e dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che tale spesa risulta compatibile con il programma dei pagamenti e con le regole di finanza pubblica;

Visto

- ⇒ il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
- ⇒ il D.Lgs. n. 267/2000 negli art. 107, 109 e 117;
- ⇒ il D.Lgs. n. 165/2001;
- ⇒ lo Statuto comunale;

- ⇒ il Regolamento comunale di contabilità;
- ⇒ il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
- ⇒ il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ⇒ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 22 aprile 2023, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025;
- ⇒ la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 27 aprile 2023, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG;
- ⇒ la Delibera di Giunta Comunale 34 del 2 agosto 2023 con cui veniva conferito il ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico e RUP al Sindaco Fabio Semino;

Per le motivazioni espresse in narrativa, e valutato di dover provvedere in merito;

DETERMINA

DI APPROVARE, come approva, la documentazione tecnica e contabile redatta dal Direttore Lavori relativa allo stato finale dei lavori, composta da: Certificato ultimazione lavori stralcio Rio Lutta, Certificato ultimazione lavori stralcio Rio Feiga, Relazione sul conto finale, Certificato Regolare Esecuzione, Relazione a supporto utilizzo economie e somme a disposizione da cui si evince un quadro economico finale come sotto riportato dove emerge che sono scaturite economie di spesa, utilizzabili ai sensi dell'art 5 comma 2 del Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2021, per la cifra di € 76.085,25

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO TRA PROGETTO E CONTRATTO					
			Progetto Approvato	Contratto	
A	TOTALE LAVORI a base d'asta	FEIGA	€.	91.613,26	
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <i>NON</i> soggetti a ribasso		€.	2.367,16	
	TOTALE LAVORI		€.	<u>93.980,42</u>	
	Ribasso pari al	5,55%			86.528,72
					€ 2.367,16
					<u>88.895,88</u>
A	TOTALE LAVORI a base d'asta	LUTTA	€.	274.338,34	
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <i>NON</i> soggetti a ribasso		€.	6.681,24	
	TOTALE LAVORI		€.	<u>281.019,58</u>	
	Ribasso pari al	6,80%			255.683,33
					€ 6.681,24
					<u>262.364,57</u>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	I.V.A. sui lavori	22,00%	FEIGA	€ 20.675,69	€ 19.557,09
	I.V.A. sui lavori	22,00%	LUTTA	€ 61.824,31	€ 57.720,21
	Progettazione , direzione , contabilità			€ 20.000,00	€ 20.000,00
	Allacciamento pubblici servizi			€ 500,00	€ 0,00
	Fondo per accordi bonari			€ 11.250,00	€ 0,00
	Imprevisti			€ 18.750,00	€ 0,00
	Occupazione aree			€ 3.000,00	€ 0,00
	Spese per supporto			€ 999,00	€ 0,00
	Spese per commissioni giudicatrici			€ 1.000,00	€ 0,00
	Contributo 4% spese tecniche	4,00%		€ 800,00	€ 800,00
	IVA Spese tecniche	22,00%		€ 4.576,00	€ 4.576,00
	Spese per funzioni di Resp. del Proc.			€ 7.500,00	€ 0,00
	I.V.A. sui imprevisti	22,00%		€ 4.125,00	€ 0,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 155.000,00	€ 102.653,30
	TOTALE PROGETTO A + B			€ 530.000,00	€ 453.913,75
	Economie a seguito del ribasso offerto, del risparmio della somma stanziata per gli imprevisti, e della differenza dell'iva sui lavori				€ 76.086,25

DI AGGIUDICARE, come aggiudica, ai sensi del Decreto legge 31.05.2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (G.U. 31.05.2021, n. 129) Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa - Titolo IV - Contratti pubblici, art. 50 del Dlgs 36/2023, i lavori di "**Opere a completamento determina 43/2021**" per la cifra di € 62.300,00 oltre IVA come da computo metrico stilato dal progettista/Direttore Lavori, alla ditta COS.MO. Srl, Sarezzano AL Località Baracca 8/a, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01234400065;

DI LIQUIDARE, come liquida, sulla base delle risultanze e delle verifiche eseguite in relazione alle attività per cui sono state emesse la fattura a seguire elencata, a favore del soggetto indicato nel prospetto esplicativo allegato alla presente, a saldo delle prestazioni eseguite;

CREDITORE	FATTURA	IMPORTO		CAPITOLO	PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO
LIGURIA PALIFICAZIONI Srl - P. IVA 01512360999 CIG 90144607B7	103 del 30/11/2023	108.451,90 €		20810120	Determina 43/2021 del 22 dicembre 2021
		88.895,00 €	19.556,90 € IVA		

Di trasmettere, come trasmette, il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario;

Di pubblicare, la presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del comune di Garbagna;

Il Responsabile del Servizio

F.to Fabio SEMINO – Sindaco

Il responsabile del Servizio Finanziario esprime ed attesta, sulla determinazione in oggetto:

- Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e in merito all'art. 49 del regolamento di contabilità dell'ente;
- La copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D, Lgs. 267/2000 e dell'art. 56 del regolamento di contabilità dell'ente.

Garbagna, lì 20/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Alessandra CANEVARO

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio

F.to Fabio SEMINO – Sindaco